



Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.
Nit. 900229952-6



INFORME DE GESTIÓN

ÁREA TÉCNICA

A CORTE DE 03 NOVIEMBRE DE 2023

CALLE 62B N° 7 -64 BARRIO LA CASTELLANA – MONTERÍA - CÓRDOBA
TELÉFONO 7850149

Email: aguasdecordoba@aguasdecordobasaesp.com



El Área Técnica de la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P, en el desarrollo de sus funciones se permite presentar informe de gestión correspondiente a corte del 31 de octubre de 2023 de las obligaciones desarrolladas en el área.

FUNCIONES DEL ÁREA TÉCNICA.

Esta área será la encargada de Apoyar a la entidad en la materialización de los proyectos, realizará actividades de control y seguimiento por medio de la supervisión de las obras, interventorías y consultorías que se contraten en el marco del PAP PDA y que sean debidamente designadas y notificadas, y a su vez ejercerá el control y seguimiento técnico cuando no se requiera una interventoría especializada.

1. Realizará actividades de control y seguimiento por medio de la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de las obras y consultorías que se contraten en el marco del PDA y que no requiera una interventoría especializada. En todo caso la designación de supervisión, su tipología o naturaleza será plenamente determinada y notificada al funcionario y en ningún caso serán concurrentes con las del interventor. Para el desarrollo de la anterior actividad el funcionario contara con profesionales idóneos y con experiencia, quienes en todo caso tendrán las responsabilidades individuales como supervisores o apoyo a la supervisión.
2. Realizará actividades de control y seguimiento por medio de la supervisión técnica, administrativa, de control financiero y ambiental de las interventorías que se contraten en el marco del PDA. En todo caso la designación de supervisión, su tipología o naturaleza será plenamente determinada y notificada al funcionario. Para el desarrollo de la anterior actividad el funcionario contara con profesionales idóneos y con experiencia, quienes en todo caso tendrán las responsabilidades individuales como supervisores o apoyo a la supervisión.
3. Realizará actividades de control y seguimiento por medio de la supervisión administrativa para los casos en que se cuente con interventoría especializada e integral que realice las funciones de control y seguimiento técnico, administrativo, de control financiero, jurídico y ambiental. En ningún caso las actividades administrativas serán concurrentes con las actividades administrativas del interventor.
4. Deberá realizar la función de supervisión de forma debida, en el marco de las disposiciones legales y el manual de supervisión e interventoría de la entidad.
5. Apoyar la socialización con comunidades y los contratistas en el desarrollo de los proyectos al inicio, transcurso y la finalización de la obra.



6. Coordinar comités de seguimiento a los diferentes proyectos, contratos y convenios que estén bajo su supervisión debidamente designada y notificada.
7. Informar a la Gerencia sobre el incumplimiento o aspectos significativos que afectan el desarrollo de los proyectos, contratos y convenios supervisados en su área.
8. Atender a contratistas, entes gubernamentales y a la comunidad en general en temas relacionados con la ejecución de proyectos por parte del PDA.
9. Dirigir, coordinar y proyectar las respuestas oportunas a derechos de petición y a los requerimientos de los entes de control referentes a los contratos en ejecución en el área técnica bajo su supervisión.
10. Verificar que las actas de pago de los contratos que estén bajo la supervisión del área técnica cumplan con el check list exigido en la entidad para la procedencia del pago, el cual en todo caso deberá previamente estar revisado y aprobado por la interventoría del contrato.
11. Atendiendo las disposiciones del contrato fiduciario suscrito entre la fiduciaria BBVA, Gobernación de Córdoba y Aguas de Córdoba vigente, el jefe del Área técnica tendrá bajo su cargo uno de los TOKEN para el pago de cuentas que se gestionen ante esta fiducia, aclarando que este es un mero requisito de acuerdo a las políticas de la fiducia BBVA en merito al principio de celeridad y no será responsable del contenido de la cuenta ni de su aprobación, siendo esta responsabilidad de los interventores o supervisores.
12. Coordinar las acciones necesarias para reportar la información de proyectos, contratos y convenios de agua potable y saneamiento básico requerida por las diferentes direcciones, entidades y entes de control.
13. Apoyar los diferentes comités internos con la información referente a los proyectos, contratos y convenios que se desarrollen en el PDA, bajo la supervisión del área técnica.
14. Apoyar al área Jurídica, dentro de la unidad de criterio jurídico, con el aporte de pruebas e información relacionada con la gestión de la dependencia.
15. Revisar las necesidades de permisos de carácter técnico, ambiental y/o legal; actualizando y/o gestionando los diferentes permisos requeridos durante la etapa de ejecución, de tal forma que se garanticen la oportuna ejecución.
16. Dirigir y coordinar la ejecución de las actividades necesarias para el control, organización, clasificación y mantenimiento de los documentos y del archivo de



gestión del área técnica, de conformidad con las tablas de retención de la dependencia en la que se desempeña, así como la obligación de velar por su integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad.

17. Actualización en el SECOP I o II según la obligatoriedad para la entidad; en consecuencia, a esta función, enviara al área de contratación administradores de la plataforma, al correo electrónico contratacion@aguasdecordobasaesp.com o al que se le indique la información generada durante la ejecución susceptible de publicidad de los proyectos de inversión, interventorías y consultorías que estén bajo la supervisión del área técnica.
18. Participar en las actualizaciones y/o modificaciones al Manual de Interventoría conforme a los requerimientos técnicos que garanticen una eficiente supervisión.
19. Garantizar el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos de supervisión a los contratos de interventoría y convenios bajo su supervisión, suscritos por Aguas de Córdoba, controlar su correcta ejecución y garantizar su liquidación oportuna.
20. Hacer seguimiento a las garantías de los diferentes contratos y convenios a cargo del área e informar oportunamente sus vencimientos.
21. Reportar sobre las novedades, hechos relevantes y situaciones que afecten el normal desarrollo de los contratos de interventoría a cargo del área
22. Proyectar las respuestas y acciones correctivas ante peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias relacionadas con la ejecución de las obras, supervisiones e interventorías de proyectos de inversión a cargo al área.
23. Dirigir y Coordinar las actualizaciones de las bases de datos y sistemas de información de contratos y convenios de obra bajo su supervisión.
24. Presentar reportes requeridos por la Gerencia y/o la junta directiva sobre el avance en la ejecución de contratos y convenios.
25. Supervisar los contratos del personal de su área
26. Revisión de las cuentas de cada uno de los contratistas de prestación de servicios profesionales bajo su supervisión, para que estén cumplan con los requisitos establecidos para proceder al pago.
27. Apoyar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, en lo relacionado con su área.



28. Elaborar los informes de gestión del área a cargo, y demás informes solicitados por el superior inmediato.
29. Suscribir los actos administrativos y documentos que le correspondan en desarrollo de su función de control y seguimiento administrativo o el que le corresponda según la designación, como actas finales, oficios, requerimientos, actas de avance, actas de liquidación, suspensión, entre otros que se generen en la etapa de ejecución y sujetarse a los modelos que disponga la entidad en sus procesos de calidad o manuales.
30. Suscribir el documento de los Estudios Previos y del sector cuando la necesidad se genere en su área.
31. Las actividades que en razón de su función de supervisor realice y requieran asistencia legal, serán informadas oportunamente, para el apoyo y realización de las mismas por parte de las áreas jurídicas y en apoyo la de contratación según lo autorice la gerencia y conforme a la función y propósito principal de cada área en el manual de funciones.
32. Coordinar con las autoridades ambientales respectivas, los asuntos ambientales para la correcta ejecución de sus proyectos y demás actividades durante la etapa de ejecución de las obras.
33. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza del cargo o el área de desempeño.

1. ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR MEDIO DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y CONSULTORIAS CONTRATADAS EN EL MARCO DEL PDA.

En atención al ítem 1 de las funciones del jefe de área técnica, "*Realizara actividades de control y seguimiento por medio de la supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental de las obras y consultorías que se contraten en el marco del PDA y que no requiera una interventoría especializada. En todo caso la designación de supervisión, su tipología o naturaleza será plenamente determinada y notificada al funcionario y en ningún caso serán concurrentes con las del interventor. Para el desarrollo de la anterior actividad el funcionario contará con profesionales idóneos y con experiencia, quienes en todo caso tendrán las responsabilidades individuales como supervisores o apoyo a la supervisión*". La Gerente de la entidad, en mi calidad de jefe de área técnica, se me designó por escrito los siguientes contratos y convenios para realizar la supervisión:



CONTRATO	OBJETO	LUGAR
LP-004-2021	ETAPA I DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL	Ayapel
CMA-006-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: ETAPA 1 DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL	Ayapel
LP-009-2014	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE, PARA LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO, BUENAVISTA Y LA APARTADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Buenavista, La Apartada, Planeta Rica, Pueblo Nuevo
LP-002-2021	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Cereté, San Carlos
CMA-004-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Cereté, San Carlos
CONVENIO 002-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "OPTIMIZACION SISTEMA DE CAPTACION Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLATA DE POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"	Cotorra
CONVENIO 003-2021	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS PARA LA REALIZACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA QUE TIENE POR OBJETO "OPTIMIZACION SISTEMA DE CAPTACION Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLATA DE POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"	Cotorra
CONVENIO 008-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA E INTERVENTORIA TECNICA DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "REDES DE DISTRIBUCIO DE AGUA POTABLE BARRIO GALILEA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS – DEPARTAMENTALES DE CORDOBA"	Los Córdoba
CMA-005-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL.	Momil
LP-005-2021	OPTIMIZACION Y EXPANCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Momil
Convenio 026-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EXTENCION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LAS PULGAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.	Montería
Convenio 027-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EXTENCION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LOMA GRANDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"	Montería
CONVENIO 028-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA INTERVENTORIA QUE TIENE POR OBJETO EXTENSION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LAS PULGAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	Montería
CONVENIO 029-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORIA QUE TIENE POR OBJETO EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LOMA GRANDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	Montería

CALLE 62B N° 7 -64 BARRIO LA CASTELLANA – MONTERÍA - CÓRDOBA
TELÉFONO 7850149

Email: aguasdecordoba@aguasdecordobasaesp.com



CONVENIO- 014-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACI6N DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO OPTIMLZACION DEL SISTEMA DE REDES HIDROSANITARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Planeta Rica
CONVENIO 015-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA LE REALIZACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE TIENE POR OBJETO OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE REDES HIDROSANITARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CDRDOBA"	Planeta Rica
CONVENIO 011-2019	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EL ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO CORREGIMIENTO CENTRO AMERICA, MUNICIPIO PUERTO LIBERTADOR"	Puerto Libertador
CONVENIO 012-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORIA QUE TIENE POR OBJETO "ABASTECIMIENTO DE AGUA AP1A PARA EL CONSUMO HUMANO CORREGIMIENTO DE CENTRO AMERICA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR"	Puerto Libertador
CONVENIO 013-2019	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EL ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO VEREDA LA ODISEA, MUNICIPIO PUERTO LIBERTADOR"	Puerto Libertador
CONVENIO 014-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORIA QUE TIENE POR OBJETO "ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO VEREDA LA ODISEA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR-.	Puerto Libertador
CMA-003-2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN	Sahagún
LP-001-2021	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN.	Sahagún
CONVENIO 014-2020	AUNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO CUYO OBJETO ES OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL MISMO.	San Antero
CONVENIO 025-2019	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CORDOBA	San Pelayo
CONVENIO 031-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA QUE TIENE POR OBJETO OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	San Pelayo
CMA-006-2017	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES BARRIO SAN JOSÉ MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Tierralta
CMA-011-2019	INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EXTENSIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA"	Tierralta
CONVENIO 010-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA E INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE AGUAS, SISTEMA DE DOSIFICACION DE QUIMICOS Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE FILTRACION EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA	Tierralta



CONVENIO 012-2021	"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BASICAS SANITARIÁS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA	Tierralta
CONVENIO 013-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BASICAS SANITARIÁS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Tierralta
LP-002-2020	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY MUNICIPIO DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Valencia
CMA-001-2020	INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY MUNICIPIO DE VALENCIA.	Valencia
CMA-009-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Valencia
CMA-010-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Valencia
CMA-012-2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Valencia
LP-006-2021	OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Valencia

Mediante oficio AT-009-2022 del día 18 de febrero de 2022 informé que, no me ha sido entregada la documentación contractual de 25 contratos que de manera verbal me informaron se encontraban en ejecución, información necesaria para desarrollar mi función como supervisor, actualmente, realizo seguimiento y supervisión a aquellos convenios y contratos cuyos expedientes reposan en la entidad y me fueron entregados de manera adecuada.

Teniendo en cuenta lo anterior, no solo el área técnica ejerce funciones de supervisión en la entidad.

En el cuadro siguiente se relacionan los proyectos cuya supervisión está en cabeza de la Gerencia de Aguas de Córdoba:

NRO PROCESO	OBJETO	MUNICIPIO
CONVENIO 011-2019	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EL ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO CORREGIMIENTO CENTRO AMÉRICA, MUNICIPIO PUERTO LIBERTADOR"	Puerto Libertador
CONVENIO 012-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA QUE TIENE POR OBJETO "ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO CORREGIMIENTO DE CENTRO AMÉRICA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR"	Puerto Libertador

CALLE 62B N° 7 -64 BARRIO LA CASTELLANA – MONTERÍA - CÓRDOBA
TELÉFONO 7850149

Email: aguasdecordoba@aguasdecordobasaesp.com



CONVENIO 014-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA QUE TIENE POR OBJETO "ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO VEREDA LA ODISEA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR".	Puerto Libertador
CONVENIO 013-2019	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EL ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO VEREDA LA ODISEA, MUNICIPIO PUERTO LIBERTADOR"	Puerto Libertador
CONVENIO 002-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "OPTIMIZACION SISTEMA DE CAPTACION Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLATA DE POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	Cotorra
CONVENIO 003-2021	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS PARA LA REALIZACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA QUE TIENE POR OBJETO "OPTIMIZACION SISTEMA DE CAPTACION Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLATA DE POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	Cotorra
ADC-OC-020-2009	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO TIERRADENTRO MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Montelíbano

Al revisar SECOP, con relación a los convenios 011-2019, 012-2019, 013-2019, 014-2019, 002-2021, 003-2021, descritos en el cuadro anterior; se evidencia que el seguimiento se realiza desde el área de Gerencia, ya que las actas de suspensión, reinicios, son suscritas por la Gerencia y los respectivos convenientes de obra e interventorías.

Una vez se realizó la revisión documental de los contratos que se relacionan a continuación, se evidenció que el convenio 026-2019 tiene acta final del 5 de noviembre del 2021, y el Convenio 027-2019 tiene acta de terminación del 21 de octubre de 2021. Por lo tanto como informé mediante oficio AT-2022 el 25 de marzo de 2022, no contaba con el expediente y no tenía forma de realizar la supervisión toda vez que se encontraban finalizados los contratos.

No PROCESO	OBJETO	VALOR	ULTIMO ACTO ADMINISTRATIVO EN CARPETA
Convenio 026-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LAS PULGAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"	\$382.101.508	ACTA FINAL
Convenio 028-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA QUE TIENE POR OBJETO "EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LAS PULGAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"	\$38.210.151	ACTA DE INICIO
Convenio 027-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LOMA GRANDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"	\$745.030.687	ACTA FINAL
Convenio 029-2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA QUE TIENE POR OBJETO EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LOMA GRANDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	\$74.503.069	ACTA DE INICIO



Durante el desarrollo de mis actividades el día 30 de marzo de 2022, por el surgimiento de un posible conflicto de intereses, solicité ser relevado de las siguientes supervisiones:

N° CONTRATO	OBJETO	VALOR	FECHA RELEVO
Convenio-014-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES HIDROSANITARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	\$1.088.874.814	31-03-2022
Convenio 015-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA LE REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE TIENE POR OBJETO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES HIDROSANITARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	\$76.221.237	31-03-2022

La Gerencia mediante oficio de 31 de marzo de 2022, suspende la designación como supervisor de los convenios anteriores.

Posteriormente, al área técnica le han sido designadas las siguientes supervisiones de los procesos contratados en las vigencias 2022 -2023:

NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATO (OBJETO)	MUNICIPIO/ REGIÓN	FECHA DESIGNACIÓN.
179-2022	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA PTAP HASTA EL TANQUE DE AGUAS VIVAS DEL ACUEDUCTO REGIONAL COSTANERO	Los Córdoba Puerto E Escondido Canalete	17/06/2022
180-2022	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA PTAP HASTA EL TANQUE DE AGUAS VIVAS DEL ACUEDUCTO REGIONAL COSTANERO	Los Córdoba Puerto E Escondido Canalete	17/06/2022
181-2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS	Moñitos	29/07/2022
182-2022	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS	Moñitos	29/07/2022
312-2022	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL NORTE DEL MUNICIPIO DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Valencia	21/10/2022
178-2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Valencia	23/12/2022



278-2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Puerto Escondido	17/06/2022
298-2022	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Puerto Escondido	07/10/2022
347-2022	CONSTRUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA, CORREGIMIENTO DE LETICIA Y MARTINICA MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Montería	02/12/2022
309-2022	INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA, CORREGIMIENTO DE LETICIA Y MARTINICA, MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	Montería	02/12/2022
CONVENIO INTERADMIISTRATIVO N.º 003-2022 CONTRATO 162-2022	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBARDO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA	Tierralta	14-9-2023
CONVENIO INTERADMIISTRATIVO N.º 003-2022 CONTRATO 161-2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBARDO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA	Tierralta	14-9-2023
CONTRATO INTERVENTORIA N.º 243-2023	IIINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 8 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	Ayapel	28-6-2023
CONVENIO INTERADMIISTRATIVO N.º 002-2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 002 DE 2023 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE AYAPEL - CORDOBA CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 8 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".	Ayapel	28-6-2023
CONVENIO 001-2023	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIONDE LA OBRA Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "ESTENSION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GALILEA LOCALIDAD 14 EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Los Córdoba	28-4-2023
CMA-003-2023	INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA TRATADA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	Valencia	4-10-2023



CMA-004-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA NUEVA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	Puerto libertador	11-10-2023
--------------	---	-------------------	------------

El día 13 de junio de 2023, por medio de memorando de gerencia, el área técnica fue relevada de la supervisión de los siguientes contratos, por carga laboral. A la fecha en la que fui relevado de la supervisión se encontraban en el siguiente avance físico y financiero:

N° CONTRATO	OBJETO	VALOR	% AVANCE	% FINANCIERO
179-2022	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA PTAP HASTA EL TANQUE DE AGUAS VIVAS DEL ACUEDUCTO REGIONAL COSTANERO	\$25.957.950.430	0,19%	ANTICIPO
180-2022	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA PTAP HASTA EL TANQUE DE AGUAS VIVAS DEL ACUEDUCTO REGIONAL COSTANERO	\$800.999.991	0,19%	ANTICIPO
347-2022	CONSTRUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA, CORREGIMIENTO DE LETICIA Y MARTINICA MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	\$10.480.000.228	28,96%	ANTICIPO
309-2022	INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA VERDAD CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA, CORREGIMIENTO DE LETICIA Y MARTINICA, MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	\$800.000.000	28,96%	ANTICIPO

El estado a 03 de noviembre de 2023 de los proyectos a cargo del Área Técnica para realizar la supervisión administrativa, según las designaciones de supervisión es:



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATO (OBJETO)	ESTADO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	VALOR FINAL
Melisa Montes	133 -2021	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN.	TERMINADO, POR LIQUIDAR	100,00	90,00	9.456.638.889
	144-2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN.	TERMINADO, POR LIQUIDAR	100,00	90,00	645.597.098
Eduardo Sáenz	016-2015	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE PARA LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO NUEVO, LA APARTADA, BUENAVISTA Y PLANETA RICA	SUSPENDIDO	90,30	88,16	92.849.666.477
Lorena Sáenz	126-2020	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO JARAGUAY, MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	EN PUESTA EN MARCHA	100,00	84,85	1.803.031.008
	127-2020	INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY MUNICIPIO DE VALENCIA	EN PUESTA EN MARCHA	100,00	84,85	131.068.980
Lorena Sáenz	025-2020	EXTENSIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA	SUSPENDIDO	80,31	80,31	1.086.719.999
	026-2020	INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EXTENSIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA	SUSPENDIDO	80,31	80,31	108.670.800
Luis Javier Ramos	189 - 2021	OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL.	EJECUCIÓN, EN REFORMULACIÓN	63,38	61,34	13.816.725.820
	183 - 2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL.	EJECUCIÓN, EN REFORMULACIÓN	63,38	61,28	1.083.673.497



Luis Javier Ramos	025 - 2019	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SUSPENDIDO, POR CONEXIÓN AFINIA.	99,00	78,00	4.292.626.403
Luis Javier Ramos	031 de 2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA QUE TIENE POR OBJETO OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SUSPENDIDO, POR CONEXIÓN AFINIA.	99,00	35,00	351.555.555
Melisa Montes	134-2021	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SUSPENDIDO, PERMISO ANI E INVIAS	51,47	46,00	16.386.020.189
	168-2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SUSPENDIDO, PERMISO ANI E INVIAS	51,47	43,00	885.993.134
Luisa Berrio	Convenio 014-2020	AQLATAM-ACU-002-2021 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO	EN EJECUCIÓN	20,42	19,45	25.624.619.466
		AQLATAM-ACU-004-2021 INTERVENTORÍA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO	EN EJECUCIÓN	20,42	19,45	886.417.659
Luisa Berrio	182-2022	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS	EN EJECUCIÓN	75,12	74,16	8.728.641.333
	181-2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS	EN EJECUCIÓN	75,12	74,16	685.102.893
Lina Reyes	174 - 2022	OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SUSPENDIDO, EN TRÁMITE DE MODIFICATORIO	61,45	42,94	17.579.177.986
	173 - 2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO: OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SUSPENDIDO, EN TRÁMITE DE MODIFICATORIO	61,45	42,94	1.074.677.100



Sucel Cueto	312-2022	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL NORTE DEL MUNICIPIO DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	EN EJECUCIÓN	11,75	Anticipo	7.321.286.289
	178-2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	EN EJECUCIÓN	11,75	0,00	512.495.989
Lorena Sáenz	298 de 2022	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	TERMINACIÓN ANTICIPADA, LIQUIDADO.	9,97	0,00	6.246.328.595
	278 de 2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	TERMINACIÓN ANTICIPADA, LIQUIDADO.	9,97	0,00	521.082.417
Lilia peñates	186-2021	ETAPA I DE LA REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL	SUSPENDIDO, POR ADICIÓN.	69,09	68,25	17.984.929.452
	185-2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: ETAPA I DE LA REHABILITACIÓN AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL	SUSPENDIDO, POR ADICIÓN.	69,09	68,25	1.135.518.147
Lorena Sáenz	CONVENIO INTERADMISTRATIVO N.º 003-2022 CONTRATO 162-2022	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBARDO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA	SUSPENDIDO	88,57	88,57	1.115.735.002



	CONVENIO INTERADMISTRATIVO N.º 003-2022 CONTRATO 161-2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBARDO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA	SUSPENDIDO	88,57	0,00	87.802.688,39
Lilia Peñates	CONTRATO INTERVENTORIA N.º 243-2023	IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 8 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	EN EJECUCION	49,00	0,00	81.511.694,00
	CONVENIO INTERADMISTRATIVO N.º 002-2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 002 DE 2023 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE AYAPEL - CORDOBA CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 8 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".	EN EJECUCION	49,00	0,00	1.018.587.637
Oscar Gómez	CONVENIO 008-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA E INTERVENTORIA TECNICA DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "REDES DE DISTRIBUCIO DE AGUA POTABLE BARRIO GALILEA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS – DEPARTAMENTALES DE CORDOBA"	SUSPENDIDO, PERMISO ANI	60,00	0,00	694.036.448
Oscar Gómez	CONVENIO 001-2023	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIONDE LA OBRA Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "ESTENSION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GALILEA LOCALIDAD 14 EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEPARTAMENTO DE CORDOBA	SUSPENDIDO, REQUIERE MODIFICATORIO	90,00	66,00	325.448.104
	CMA-003-2023	INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA TRATADA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	SUSCRITO	0,00	0,00	45.744.000



Marco Hernández	CMA-004-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA NUEVA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	SUSCRITO	0,00	0,00	\$ 137.263.225
-----------------	--------------	---	----------	------	------	----------------

Se anexa informe de cada proyecto, elaborado por el respectivo profesional de apoyo a la supervisión.

ORIGINAL FIRMADO



2. SEGUIMIENTO A CONVENIOS:

Aguas de Córdoba, tiene firmados siete (7) convenios de reactivación económica con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial y un convenio con EN-Territorio, con las siguientes características:

CONVENIO N°	CONTRATOS	MUNICIPIO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
878- 2019	126-2020 / 127-2020	Valencia - Jaraguay	23/01/2020	23/12/2023
1095-2020	134-2021 /168-2021	Cereté – San Carlos	21/12/2020	21/12/2023
1007-2020	Convenio 014-2020	San Antero	08/10/2020	08/08/2024
1134/2021	186-2021 / 185-2021	Ayapel	18/01/2021	18/07/2024
1133/2021	133 -2021 / 144-2021	Sahagún	18/01/2021	18/12/2023
897-2021	174-2022 /173-2022	Valencia	4/06/2021	4/09/2024
867-2021	189–2021 / 183-2021	Momil	17/05/2021	17/06/2024
C.E.2210717-2021	182-2022 / 181-2022	Moñitos	17/12/2021	07/11/2023

3. GESTIONES DESARROLLADAS PARA CULMINAR PROYECTOS QUE ME FUERON DESIGNADOS PARA SUPERVISAR Y QUE AL MOMENTO DE RECIBIRLOS YA SE ENCONTRABAN SUSPENDIDOS POR TRÁMITES AJENOS AL PDA.

JARAGUAY

Contrato 126-2020, cuyo objeto es: “Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Jaraguay, municipio de Valencia”.

Para el 25 de enero 2022, el convenio se encuentra suspendido desde el 17 diciembre 2021, en atención a que *“los trámites con la empresa prestadora del servicio AFINIA han sido muy demorados”*, trámite que según el expediente contractual inicia el 26 de julio de 2021, desde la suspensión se resalta la siguiente cronología:

- El 14 de enero del 2022, se amplió la suspensión del proyecto por un término de 45 días, teniendo en cuenta que a la fecha AFINIA aún no ha otorgado el certificado del proyecto y por ende no se ha continuado con las actividades para generar el certificado RETIE y así obtener la energización del sistema por parte de AFINIA.
- El 20 de enero del 2022, el contratista recibió la carta de aprobación RETIE por parte de Afinia.
- El 25 de febrero del 2022 se acordó ampliar la suspensión del contrato 126-2020 y del contrato 127-2020, teniendo en cuenta que el contratista presenta demora en las entregas de los materiales eléctricos, debido a los inconvenientes que se han presentado con los materiales de importación y la crisis mundial de los



- contenedores; situación que se especifica como un caso fortuito y no imputable al contratista.
- El 23 de abril del 2022 se acordó ampliar la suspensión del contrato 126-2020 y del contrato 127-2020, teniendo en cuenta que por los días lluviosos que se ha presentado en la zona y el difícil acceso en las vías al corregimiento Jaraguay y que las precipitaciones están pronosticadas de manera continua el mes de mayo, las actividades eléctricas se retrasarían puesto que necesitan días secos para poder trabajar en esta actividad.
 - El día 23 de mayo del 2022, se amplió la suspensión del proyecto por un término de 15 días, debido a los inconvenientes presentados con el orden público, el paro armado hizo que no se pudiera ingresar los materiales y por las constantes lluvias en la zona, que ha entorpecido el inicio de los trabajos eléctricos, ya que estas actividades deben realizarse en días secos.
 - El 7 de junio del 2022, se legalizó el reinicio el proyecto teniendo en cuenta los últimos reportes del clima en el corregimiento de Jaraguay, iniciando los trabajos eléctricos e hidráulicos que hacían falta en el proyecto. Ese mismo día mediante comité se solicitó tanto al contratista como a la interventoría que una vez legalizado el reinicio se actualizarán las pólizas de acuerdo a lo establecido en el reinicio.
 - El 15 de junio del 2022 se realizó la suspensión N° 2 del contrato 126-2020, por un término de 45 días calendarios teniendo en cuenta que los tiempos que implica el proceso del certificado RETIE, son superiores al tiempo restante para la finalización del proyecto y que las demás actividades contractuales se encuentran ejecutadas en su totalidad.
 - El día 5 de julio del 2022, el contratista envía a la supervisión el correo en donde la aseguradora comunica que no puede actualizar las pólizas puesto que se encuentran vencidas y solicita una carta de aceptación de nuevas pólizas para proceder a expedir. Desde ese mismo momento el área técnica convocó al área jurídica y al área de contratación para determinar cómo proceder con la nueva póliza.
 - El 1 de agosto del 2022, el área técnica envió oficio al área jurídica teniendo en cuenta lo sucedido con las pólizas y lo estipulado en el contrato de obra 126-2020, muy amablemente se envía esta información al área jurídica, al área de contratación y a gerencia para que se analice la información y se determine entre todos si el contratista incumplió con sus obligaciones contractuales al omitir la notificación a tiempo a la aseguradora.
 - El Área de contratación realizó la aprobación de la póliza del contrato 126-2020 y del contrato 127-2020.
 - 29 de julio 2022, se realiza ampliación 1 a la suspensión N°2, teniendo en cuenta que técnicamente el proyecto se encuentra en un 99.01%, solo falta los tramites eléctricos con la empresa prestadora de servicios AFINIA.
 - El 12 de septiembre 2022 se realiza ampliación 2 a la suspensión N°2, teniendo en cuenta que técnicamente el proyecto se encuentra en un 99.01%, solo falta la



aprobación de los tramites eléctricos con la empresa prestadora de servicios AFINIA.

- El 21 de octubre 2022, se realiza ampliación 3 a la suspensión N°2, de tal manera que AFINIA realice los trámites internos necesarios para permitir el proceso de energización de la obra.
- El 18 de noviembre 2022, se realiza ampliación 4 a la suspensión N°2, a la espera de la aprobación de los trámites eléctricos con la empresa AFINIA.
- El 27 de diciembre 2022 se realiza ampliación 5 a la suspensión N°2, debido a que pese que AFINIA manifiesta que todo se realizó acorde a los diseños y no existen no conformidades, AFINIA requiere mayor tiempo para dar trámite a la aprobación de los descargos y proceder a la autorización de energización.
- El 26 de enero 2023, se realiza ampliación 6 a la suspensión N°2, principalmente en atención a que mediante correo del día 3 de enero del 2023, AFINIA notifica que el municipio de Valencia presenta una cartera con la entidad prestadora del servicio, razón por la cual detienen el descargo de energización hasta tanto el municipio normalice dicha cartera.

Afinia, manifiesta que la deuda total del municipio de Valencia corresponde a \$681.136.484, de los cuales \$ 260.991.151, corresponde al rubro de acueducto, que para el tema que nos compete, la energización del proyecto Jaraguay Valencia; el municipio debe realizar un acuerdo de pago con AFINIA, que pueda ser cumplida a largo plazo, que conste de una cuota inicial y un número de cuotas mensuales con el saldo restante respaldado con el certificado de apropiación presupuestal.

Para solventar esta situación se llevaron a cabo las siguientes acciones por parte del Área técnica:

- Reunión con AFINIA 16 febrero 2023, al cual mediante oficio 0038 del 13 de febrero 2023, se invitó al municipio de Valencia.
- Oficio 0087 del 1 de marzo 2023, enviado al municipio de Valencia.
- Oficio interno 21 AT – 2023 – 0147- 16 de marzo 2023. Enviado a la jefe del área jurídica, la Dra. Marta Arroyo, con copia a la Dra. Gloria Cabrales, Gerente de la entidad, en donde se solicita su intervención para buscar una alternativa que pueda solucionar los inconvenientes del proyecto.
- Correo al Ministerio de Vivienda – 17 de marzo 2023 - donde se muestra las gestiones y la trazabilidad de lo acontecido en el proyecto, solicitando su ayuda para mediar y poder finalizar el proyecto.
- Correo dirigido al Gobernador, 26 marzo 2023, en donde se indica la trazabilidad del proyecto y la no respuesta por parte del Municipio.
- Informe 0149 para el ministerio, la Dra. Jackeline Meneces, enviando la trazabilidad y solicitando ayuda en el proceso.



- Oficio 0159 – 23 de marzo para el alcalde de Valencia, en donde se le solicita realizar la gestión con AFINIA, realizar comité con Aguas de Córdoba y mostrar gestión ante el tema.
- Oficio interno 46 AT – 2023 19 de abril 2023. Enviado a la jefe del área jurídica, la Dra. Marta Arroyo, con copia a la Dra. Gloria Cabrales, Gerente de la entidad, en donde se solicita su intervención para buscar una alternativa que pueda solucionar los inconvenientes del proyecto.
- Correo dirigido al área jurídica solicitando apoyo jurídico para solucionar los inconvenientes.
- Oficio 0363 del 25 de mayo del 2023 al sr alcalde del municipio de Valencia con copia a la Secretaria de infraestructura de la Gobernación.

El 18 de julio 2023, se conoció por parte de Afinia, que el municipio de Valencia, canceló deuda del consumo de energía y dejaron saldada la cartera. A finales del mes de agosto Afinia realizó el proceso de descargo y energización de la planta.

El día 18 de octubre de 2023, se reinicia la ejecución de las actividades y se realiza prórroga por 30 días con el objetivo de realizar las pruebas hidráulicas pertinentes y hacer entrega del sistema al Municipio de Valencia en cabeza de su empresa operadora.

SAN PELAYO

Contrato N° 031 de 2019 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la realización de la interventoría que tiene por objeto optimización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de San Pelayo departamento de Córdoba”.

En el contrato de mejoramiento y optimización de la PTAP de San Pelayo se encuentran componentes de intervención tanto en la planta de tratamiento, como en la barcaza de captación de esta misma planta en cuestión de nuevas redes, implementos y accesorios eléctricos, para mejorar el funcionamiento de los nuevos componentes de dicha PTAP.

- Por lo tanto, al ser un sistema eléctrico completamente nuevo, por normas de seguridad y legalizaciones. El contratista debe seguir unos parámetros de legalizaciones ante una entidad competente en el área, como lo es la empresa prestadora de servicio Afinia.
- Posteriormente el contratista sigue los protocolos y pasos exigidos por Afinia y reúne todos los datos requeridos y hace entrega para abrir el proceso de legalización que corresponde al proyecto de mejoramiento y optimización de planta de tratamiento de agua potable del municipio de San Pelayo. Una vez el prestador Afinia recibió los datos suministrados, dio a conocer que el reconocimiento de predio donde se encuentra la planta de tratamiento no estaba legalizado ante la empresa Afinia, por lo tanto, se informó a la administración municipal sobre este inconveniente, acto



seguido el municipio de San Pelayo expide el certificado de Sana Posesión en el cual corrige la dirección del predio, situación por la cual se requería enviar nuevamente la solicitud ante AFINIA con las respectivas correcciones, y la empresa prestadora del servicio de energía contaba con un plazo inicial de treinta (30) días para responder y verificar la información; por lo que se reinicia la solicitud ante la entidad encargada para dicho trámite de legalización y puesta en marcha de la planta de tratamiento en general; no obstante la empresa prestadora de servicio eléctrico AFINIA, posteriormente da a conocer según la solicitud de legalización un estado de cuenta de fecha 12 de abril de 2023, en la cual se describe una deuda acumulada entre la oficina de empresas públicas del municipio de San Pelayo y de la administración municipal y la empresa eléctrica AFINIA. La cual manifiesta que hasta no resolver la situación de la deuda ya sea por pago inmediato, acuerdo de pago o avance de pago, la situación de legalización de la red eléctrica constatada no seguirá en trámite.

- Esta situación que compete a la administración municipal y empresas públicas municipales de San Pelayo ha provocado que el componente eléctrico de la planta de tratamiento en general tenga retrasos e inconvenientes con relación a la puesta en marcha por parte del contratista, por tal motivo, sigue la suspensión del contrato por un término indefinido mientras se logra subsanar dicho inconveniente. En el expediente del proyecto reposan las evidencias, oficios y actas de comité realizados como constancia de las gestiones llevadas a cabo en torno a la legalización en cuestión por parte de la entidad contratante.

TIERRALTA

Contrato 025-2020: “Extensión de la conducción principal para el abastecimiento de la red de distribución de agua potable de la zona de expansión del casco urbano del municipio de Tierralta”.

El proyecto se encuentra suspendido desde el 1 de diciembre del 2020, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El proyecto se encuentra suspendido desde el 1 de diciembre del 2020, por inconvenientes presentados con la comunidad del barrio 9 de agosto, principalmente con los habitantes de la calle 10. quienes manifiestan, que mientras no les llegue agua a ellos no dejarán instalar esa tubería. Aguas de Córdoba ha agotado todos los recursos para establecer un canal con la comunidad sin que a la fecha se tenga resultado.
- El Avance de ejecución es del 80.31%. Falta por ejecutar: El 19,69% de ejecución, que corresponden a 559 ml de tubería de 10” y que precisamente esta tubería es la que pasa por el barrio 9 de agosto. Una vez se reinicie la obra el contratista cuenta con 14 días para culminar el proyecto de acuerdo al objeto contractual.

CALLE 62B N° 7 -64 BARRIO LA CASTELLANA – MONTERÍA - CÓRDOBA
TELÉFONO 7850149

Email: aguasdecordoba@aguasdecordobasaesp.com



- El día 28 de enero del 2022 se envió al alcalde de Tierralta la comunicación OF-0034 con copia al Doctor JAIME NICOLAS RIVEIRA MURGAS, Procurador delegado Entidades Territoriales y Diálogo Social en donde se le solicita que, como primera autoridad del municipio, realice las acciones policivas que nos permitan reiniciar el proyecto, y nuevamente se le solicitó acompañamiento por parte del municipio durante la ejecución del proyecto y reunión con la comunidad con presencia de la primera autoridad del municipio y de la gerencia de Aguas de Córdoba.
- El día 28 de enero del 2022 se envió a la Personería de Tierralta la comunicación OF-0035 con copia al Doctor JAIME NICOLAS RIVEIRA MURGAS, Procurador delegado Entidades Territoriales y Diálogo Social en donde se pone en contexto todo lo acontecido en el proyecto y se solicita acompañamiento al proceso con la comunidad.
- El día 15 de febrero del 2022, se envió oficio interno al área jurídica solicitando apoyo jurídico en este tema, "...que otras acciones considera usted que se puedan realizar para permitir el reinicio de la obra; que tiempo de espera se le puede dar al municipio o si de lo contrario esta entidad puede empezar a plantear el tema de la liquidación del contrato 025-2020, a pesar de no se haya terminado en un 100%. Este proyecto se encuentra suspendido desde el 1 de diciembre del 2020.
- El 04 de marzo del 2022, se envió al alcalde de Tierralta la comunicación OF-0656 en donde se le solicita que, como primera autoridad del municipio, realice las acciones policivas que nos permitan reiniciar el proyecto, y nuevamente se le solicitó acompañamiento por parte del municipio durante la ejecución del proyecto y reunión con la comunidad con presencia de la primera autoridad del municipio y de la gerencia de Aguas de Córdoba.
- El 04 de abril del 2022, se envió al alcalde de Tierralta comunicación OF-0194 en donde se le solicita que, como primera autoridad del municipio, realice las acciones policivas que nos permitan reiniciar el proyecto, y nuevamente se le solicitó acompañamiento por parte del municipio durante la ejecución del proyecto y reunión con la comunidad con presencia de la primera autoridad del municipio y de la gerencia de Aguas de Córdoba.
- El día 4 de abril del 2022, se envió oficio interno al área jurídica solicitando nuevamente apoyo jurídico en este tema, "...que otras acciones considera usted que se puedan realizar para permitir el reinicio de la obra; que tiempo de espera se le puede dar al municipio o si de lo contrario esta entidad puede empezar a plantear el tema de la liquidación del contrato 025-2020, a pesar de no se haya terminado en un 100%. Este proyecto se encuentra suspendido desde el 1 de diciembre del 2020.
- El día 22 de abril se envió comunicación (E-0233, E-0234, E-0235, E-0236) a la alcaldía de Tierralta, a la personería del municipio de Tierralta, al secretario de interior y participación ciudadana de la gobernación de Córdoba, el comandante de la policía general del municipio de Tierralta, en donde se solicita reunión de carácter urgente el día martes 3 de mayo del 2022 a las 9:00 am, en las instalaciones de la alcaldía, con el fin de buscar alternativas que nos permitan solucionar los

CALLE 62B N° 7 -64 BARRIO LA CASTELLANA – MONTERÍA - CÓRDOBA
TELÉFONO 7850149

Email: aguasdecordoba@aguasdecordobasaesp.com



inconvenientes de la suspensión y reiniciar el proyecto. Es importante aclarar que a la reunión asistieron delegados de la Gobernación del Departamento de Córdoba, Policía Nacional y Procuraduría General de la Nación.

- El día 3 de mayo del 2022, se realizó reunión en el despacho del alcalde, en donde quedaron los siguientes compromisos: *“Aguas de Córdoba está a la espera que la Personería del municipio de Tierralta convoque al recorrido en la zona tal como se estableció en el compromiso del acta del día 3 de mayo del 2022”*.
- El día 24 de mayo del 2022, Aguas de Córdoba envió comunicación 0298 al señor personero del municipio de Tierralta, con copia al alcalde, al secretario del interior y a la policía del municipio con el fin de fijar la fecha exacta de la reunión con la comunidad, tal cual se pactó en lo compromisos del día 3 de mayo del 2022. A la fecha esta comunicación no se le ha dado respuesta por parte de la Personería ni el Municipio.
- El día 28 de junio del 2022, Aguas de Córdoba envió nuevamente comunicación 0363 al señor personero del municipio de Tierralta, con copia al alcalde, al secretario del interior y a la policía del municipio con el fin de fijar la fecha exacta de la reunión con la comunidad, tal cual se pactó en lo compromisos del día 3 de mayo del 2022. A la fecha esta comunicación no se le ha dado respuesta por parte de la Personería ni el Municipio.
- Nuevamente el 12 de julio del 2022, se envió comunicación al señor Personero del Municipio, con copia al alcalde, al secretario del Interior y a la Policía del Municipio con el fin de fijar la fecha exacta de la reunión con la comunidad, tal cual se pactó en lo compromisos del día 3 de mayo del 2022. A la fecha esta comunicación no se le ha dado respuesta por parte de la Personería ni el Municipio.
- El 18 de julio el área técnica recibe correo por parte del área jurídica en donde envía oficio 640-177 de la inspectora de policía del municipio de Tierralta, en donde:
 - ✓ Envía resolución 0732 del 27 de mayo del 2022 dada por señor alcalde del municipio de Tierralta, Daniel Montero, en donde se avoca conocimiento de un amparo policivo.
 - ✓ Solicita programar mínimo con 10 días de anticipación la fecha para realizar la solicitud de amparo policivo.
- El día 26 de julio del 2022 se envió comunicación a la inspectora Day Diaz Cueto, fijando el día 11 de agosto del 2022 para realizar la diligencia del amparo policivo, en aras de lograr la cesación de los actos perturbatorios que impiden la ejecución del contrato estatal 025-2020.
- El 27 de julio del 2022, área técnica notificó al Sr alcalde, al Personero del municipio de Tierralta y notificó internamente a las áreas de aseguramiento, jurídica, social y gerencia sobre el amparo policivo a realizar el 11 de agosto en la calle 10 del barrio 9 de agosto y solicitó reunión conjunta para determinar directrices en torno a la inspección policiva.
- El 8 de agosto del 2022, se recibe comunicación 640-197 por parte de la inspectora Day Diaz Cueto en donde dice que por la alteración del orden público en el



- departamento de Córdoba y el plan pistola, la petición para realizar el amparo policivo el día 11 de agosto no se podrá realizar.
- Una vez notificado que el amparo policivo no se podría realizar, Aguas de Córdoba envió oficios a la Alcaldía y Personería del municipio de Tierralta; al señor Procurador delegado Jaime Nicolás Riveira Murgas, con copia al comandante de policía de Tierralta y al secretario del interior de la gobernación de Córdoba, la situación por la cual no se llevó a cabo el amparo policivo.
 - El día 9 de agosto del 2022 se contestó comunicación 640-197 de la inspectora Day Díaz Cueto, en donde se incita reprogramar la fecha para realizar el amparo policivo y se deja claro que Aguas de Córdoba siempre ha estado presto para solucionar los inconvenientes.
 - El día 12 de septiembre del 2022, Aguas de Córdoba envió comunicación E-0569 solicitando a la inspectora de policía la reprogramación de la fecha del amparo policivo.
 - El día 7 de octubre del 2022, se realizó comité técnico en la gobernación de Córdoba, en donde participaron, contratista, interventoría, jefe del Área jurídica de la gobernación, delegado de la secretaría del interior, procurador delegado, gerente de Aguas de Córdoba, secretario de gobierno de la alcaldía de Tierralta, inspectora policía del municipio de Tierralta y personas del área técnica de Aguas de Córdoba en donde se trató el tema del amparo policivo:

La Dra. Gloria Cabrales manifiesta que ella quiere buscar una salida negociada con la comunidad y que la única salida es llevarle el agua a la comunidad de las calles 9 y 10 del barrio 9 de agosto. Ella manifiesta que gestionara los recursos para realizar el proyecto pero que necesita apoyo de la alcaldía en determinar la legalización de los predios de la zona.

El secretario de gobierno de la alcaldía de Tierralta, manifiesta que esos predios no se encuentran legalizados y que se debe ir a campo a mirar que se tiene en la Alcaldía. Como conclusión de la reunión, se organizó el compromiso de ir a terreno a inspeccionar si esos lotes se encuentran legalizados.

- El día 10 de octubre del 2022, se desplazó hasta el municipio de Tierralta, personal de aguas de Córdoba para inspeccionar en campo lo de la legalización de predios. Se confirmó por parte del secretario de gobierno del municipio de Tierralta, que:

El predio de la invasión le pertenece al municipio de Tierralta y Los lotes aún no se encuentran legalizados.

- De acuerdo a la reunión del 10 de octubre, Aguas de Córdoba solicitará a planeación municipal una certificación del trazado de la vía y una certificación que el municipio se encuentra legalizando esos predios; una vez se tenga esta información se procederá a gestionar los recursos para el proyecto del 9 de agosto.

CALLE 62B N° 7 -64 BARRIO LA CASTELLANA – MONTERÍA - CÓRDOBA
TELÉFONO 7850149

Email: aguasdecordoba@aguasdecordobasaesp.com



- El 25 de octubre del 2022, se envió comunicación al secretario de planeación de Tierralta, en donde se solicita:

Certificado en donde se indique que las calles 9, 10 y 11 del barrio 9 de agosto son vía pública de acuerdo al POT del Municipio.

Certificado de la Secretaría de Planeación en donde se indique el predio del barrio 9 de agosto pertenece a la alcaldía y que los lotes de las viviendas se encuentran en proceso de legalización.

- El 01 de noviembre se envió correo electrónico al secretario de planeación del municipio de Tierralta, para programar reunión el día 2 de noviembre del 2022 para solicitar el certificado en donde se indique que las calles 9, 10 y 11 del barrio 9 de agosto son vía pública de acuerdo al POT del Municipio.
- El día 02 de noviembre se realizó reunión con el secretario de Planeación municipal de Tierralta y quedó como compromiso que el daría el certificado estipulado.
- El 04 de noviembre del 2022, el secretario de Planeación certifica que:

El barrio 9 de agosto del municipio de Tierralta, se encuentra en un predio urbano con folio de matrícula No. 140-169140, de propiedad del municipio de Tierralta. Las calles, 8,9,10 y 11 del barrio 9 de agosto, se puede denominar vías públicas, dado a la condición antes mencionada de dichos barrios.

- El área de Gerencia, Contratación y Planeación está estudiando la posibilidad de realizar la adición o el nuevo contrato para cumplir con los compromisos de acuerdo a la reunión del 7 de octubre del 2022.
- El día 17 de marzo del 2023, se envió comunicación interna 0146 a la Gerente de la entidad en donde se envía la trazabilidad del proyecto, se le recuerda los compromisos pactados por parte de la entidad y se le menciona que el área técnica está a la espera de que se defina los recursos y el proceso de contratación a realizar, para que continúe con el proceso de supervisión que permita reiniciar el proyecto.
- El día 17 de marzo de 2023 se envió correo a Gerencia, con copia a la doctora Gloria Cabrales, Jurídica, Contratación, Control Interno, Planeación, recordando la importancia de gestionar los recursos para que se puedan solucionar los inconvenientes del contrato de obra 025-2020 y del contrato de interventoría 026-2020. Se está a la espera de que se definan los recursos y el proceso de contratación a realizar para poder reiniciar la ejecución del proyecto.
- El día 20 de abril del 2023 desde el Área Técnica, envía oficio interno al Área de Gerencia, con el fin de recordar nuevamente la importancia de gestionar los recursos para que se puedan solucionar los inconvenientes del contrato de obra 025-2020 y del contrato de interventoría 026-2020, actualmente en estado de suspensión desde el 01 de Diciembre de 2020., Se está a la espera de que se definan los recursos y el proceso de contratación a realizar según los compromisos

CALLE 62B N° 7 -64 BARRIO LA CASTELLANA – MONTERÍA - CÓRDOBA
TELÉFONO 7850149

Email: aguasdecordoba@aguasdecordobasaesp.com



adquiridos en la mesa técnica en la cual participó la Procuraduría, Gobernación de Córdoba, Municipio de Tierralta con su inspectora de policía y Personero, Aguas de Córdoba y Policía nacional; para poder concluir la ejecución del proyecto.

- Mediante oficio INT 053-2023, se envió a gerencia comunicación en donde se le recordaba los compromisos pactados para gestionar los recursos que permitan solucionar los inconvenientes del contrato de obra 025-2020 y del contrato de interventoría 026-2020.

4. REFORMULACIONES ANTE EL MVCT, ENTerritorio, DNP.

Durante el año 2022 – 2023 se presentaron a reformulación los siguientes proyectos, dicha reformulaciones tuvieron las siguientes características:

- ❖ **Proyecto Optimización y ampliación del sistema de acueducto fase II del municipio de Sahagún.**

Fecha radicado: 21 de octubre de 2022

Fecha Viabilidad: 25 de noviembre de 2022

Recurso Adicional producto de la Reformulación: No se requirió recurso adicional.

- ❖ **Proyecto Optimización del sistema de acueducto regional entre los municipios de Cereté y San Carlos del departamento de Córdoba.**

Fecha radicado: 2 de septiembre de 2022

Fecha Viabilidad: 03 de febrero de 2023

Recurso Adicional producto de la Reformulación: \$ 5.245.124.876,00

- ❖ **Proyecto Optimización del sistema de acueducto de San Antero y del corregimiento El Porvenir del municipio de San Antero.**

Fecha radicado: 11/07/2022

Fecha Viabilidad: 27 de julio de 2023

Recurso Adicional producto de la Reformulación: \$8.676.985.868

- ❖ **Proyecto Construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario del casco urbano del municipio de Moñitos**

Fecha radicado. 30/11/2022

Fecha Viabilidad: No se emitió carta de viabilidad, en el comité del 30-11-2023 que se expusieron las modificaciones, ENTerritorio aprobó técnicamente las mismas.

Recurso Adicional producto de la Reformulación. \$ 937.890.841



❖ **Proyecto Optimización y sectorización hidráulica de la red de acueducto del casco urbano del municipio de Valencia, departamento de Córdoba**

Fecha radicado: 26 de junio de 2023

Fecha Viabilidad: 31 de agosto de 2023

Recurso Adicional producto de la Reformulación: \$1.690.000.000

❖ **Proyecto Etapa I de la rehabilitación ampliación y sectorización de las redes de acueducto y aumento de la capacidad de almacenamiento a través de la construcción de tanque elevado y semienterrado en el municipio de Ayapel.**

Fecha radicado: 19 de septiembre 2022

Fecha Viabilidad: 29 de agosto de 2023

Recurso Adicional producto de la Reformulación: \$8.935.531.690,00

❖ **Optimización y expansión del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Momil.**

Fecha radicado: 22 de septiembre de 2023

Fecha Viabilidad: En evaluación por parte del MVCT

Recurso Adicional producto de la Reformulación: \$7.435.114.218

5. SECOP

El día 25 de enero de 2022, se realizó seguimiento a la plataforma SECOP I, donde evidencio que existen 189 contratos de obra, interventoría y consultorías en estado **“adjudicado, celebrado, convocado y terminado sin liquidar”**. De los cuales 40 se encuentran en ejecución, dicha información se puso en conocimiento del Área jurídica de la entidad el día 17 de febrero de 2022, mediante correo electrónico y se realizó un trabajo de actualización documental, con los abogados de apoyo del Área técnica, donde se logró recopilar la información para actualizar en SECOP los siguientes contratos, logrando el cierre de 19 procesos:

No PROCESO	VALOR	ULTIMO DOCUMENTO FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE CARGUE SECOP
Cma-009-2017	\$134.837.472	Acta de entrega y recibo	
Convenio 026-2019	\$382.101.508	Acta de terminación 11-5-2021	Acta de terminación 27-04-2022
Convenio 027-2019	\$745.030.687	Acta de terminación 29-10-2021	Acta terminación27-04-2022
Cma-006-2017	\$266.996.245	Acta final 29-10-2021	Acta final 30-10-2022
Cma-011-2021	\$48.000.000	Acta liquidación	Liquidado



L-adc-oc-001-11	\$3.201.636.450	Acta de liquidación 30-09-2012	Acta liquidación 13-09-2022
Convenio 010-2019	\$56.358.400	Acta de liquidación 02-03-2020	Acta de liquidación 05-09- 2022
Convenio 004-2020	\$54.548.613	Acta de liquidación 12 de julio de 2021	Acta liquidación mayo 10 - 2022
Convenio 002-2020	\$117.181.818	Acta final y de liquidación	Acta de liquidación 26-04- 2023 Modificadorio 3 26-04-2023 Modificadorio 2 26-04-2023 Modificadorio 1 26-04-2023 Estudios previos 26-04-2023 Acta de inicio 13-09-2022
Cma-005-2017	\$300.000.000	Acta liquidación 12 -04- 2019	Acta liquidación 06-09-2022
L.P. 003-2011	\$809.467.446	Acta liquidación 13-12-2012	Acta de liquidación 25-05-2022
Sa 001-2019 contrato 079-2019	\$49.792.297	Acta de liquidación 28-06-2019	Acta recibo final 13-09-2022 Acta de liquidación 13-09-2022
Cma-011-2014 contrato 009-2015	\$907.581.031	Acta liquidación 9-2-2016	Acta de liquidación 30-08-2022
Mc-005-2021	\$18.898.033	Acta de liquidación 04-06-2021	Acta final 26-04-2022 Acta de liquidación 07-09-2022
Cma-002-2018 contrato int-151-2018	\$148.519.140	Acta liquidación 24-8-2020	Acta final Acta liquidación 30-08-2022
Convenio 037-2019	\$108.246.043	Acta final 5-1-2021 Acta de liquidación	Acta final Acta liquidación 13-09-2022
Cma-003-2018	\$32.000.000	Acta de liquidación 15-03-2019	Acta de liquidación 30-08-2022
Convenio 003-2021	\$40.929.200	Acta liquidación 31-05-2022	Acta de liquidación 9-11-2022
Convenio 038-2019	\$1.069.255.472	Acta de liquidación 13-09-2022	Acta de liquidación 13-09-2022
Convenio 001-2020	\$1.171.818.182	Acta liquidación	Acta liquidación 4-05-2022
Convenio 003-2020	\$545.486.132	Acta liquidación 06-07-2021	Acta liquidación 10 -05- 2022
Convenio 002-2021	\$639.518.060	Acta liquidación 31-05-2022	Acta de liquidación 9-11-2022
Convenio 023-2019	\$231.735.016	Acta de liquidación 18-8-2020	Acta final Acta de liquidación 23-11-2022



Actualmente de los contratos con vigencia 2023, 2022, 2021 y anteriores tenemos el siguiente resumen:

ESTADO SECOP	CANTIDAD
En ejecución, seguimiento Área Técnica	33
En Ejecución, Seguimiento Gerencia	13

Se recomienda a la Gerencia de la entidad articular con las diferentes áreas, con el fin de realizar un plan de choque para cerrar los procesos en SECOP o tomar las medidas jurídicas según el caso cada proyecto. Los documentos y actos administrativos requeridos para ser cargados en SECOP se encuentran archivados en las carpetas físicas de ellos expedientes contractuales.

El Área técnica envía los documentos al área de contratación para el respectivo cargue en SECOP, y mensualmente realiza seguimiento a los contratos que tiene bajo su supervisión, los cuales se encuentran al día.

La situación actual del SECOP I, refleja inobservancia de la norma, lo que tendría repercusiones administrativas y disciplinarias, toda vez que no se cumple con el DECRETO 1082 DE 2015, SECCIÓN 1, SUBSECCIÓN 7, ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1 por tal razón solicito realizar un plan de choque a fin de gestionar el cargue y actualización de la plataforma, ya que estos contratos se ejecutaron previo a mi posesión (enero 25 – 2022).

6. SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En desarrollo de mis funciones realizo la supervisión de los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a corte del presente informe de gestión.

CONTRATISTA	N° DEL CONTRATO	OBJETO
CESAR ARCIA	024-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil para que apoye en distintas actividades del área técnica con el apoyo a la supervisión de obras civiles, consultorías e interventorías desarrolladas en el marco del plan departamental de aguas
EDUARDO SAENZ	CPS-022-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil para que apoye en distintas actividades del área técnica con el apoyo a la supervisión de obras civiles, consultorías e interventorías desarrolladas en el marco del plan departamental de aguas
LILIA PEÑATES	CPS-042-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil para que apoye en distintas actividades del área técnica con el apoyo a la supervisión de obras civiles, consultorías e

CALLE 62B N° 7 -64 BARRIO LA CASTELLANA – MONTERÍA - CÓRDOBA
TELÉFONO 7850149

Email: aguasdecordoba@aguasdecordobasaesp.com



		interventorías desarrolladas en el marco del plan departamental de aguas
LINA REYES	CPS-033-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil para que coadyuve en la realización de distintas actividades en el área técnica de la empresa aguas de Córdoba S.A.E.S.P
LORENA SAENZ	CPS-023-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil para que apoye en distintas actividades del área técnica con el apoyo a la supervisión de obras civiles, consultorías e interventorías desarrolladas en el marco del plan departamental de aguas
LUIS JAVIER	CPS-082-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil para que coadyuve en la realización de distintas actividades en el área técnica de la empresa aguas de Córdoba S.A.E.S.P
LUISA BERRIO	CPS-19-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil con idoneidad y experiencia para que apoye al área técnica en las actividades de control y seguimiento de obras e interventorías contratadas en el PDA, en actividades de tipo administrativas y planeación, manejo y alimentación de siervas y otras plataformas de información de proyectos de ASPB
MELISA MONTES	CPS-043-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil para que coadyuve en la realización de distintas actividades en el área técnica de la empresa aguas de Córdoba S.A.E.S.P
SUCEL CUETO	CPS-071-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil para que apoye en distintas actividades del área técnica con el apoyo a la supervisión de obras civiles, consultorías e interventorías desarrolladas en el marco del pan departamental de aguas
JAIME SOTO	CPS-069-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil para que apoye en distintas actividades del área técnica con el apoyo a la supervisión de obras civiles, consultorías e interventorías desarrolladas en el marco del pan departamental de aguas
DANIEL CALLE MENESES	CPS-230-2023	Prestación de servicios profesionales de un administrador de empresas para que apoye el desarrollo de las actividades administrativas de manejo de información y organización del área técnica.
DANIELA LARRARTE	CPS-059-2023	Prestación de servicios profesionales de un abogado para que coadyuve en distintas actividades jurídicas que se susciten en el área técnica en la etapa de ejecución de proyectos en el marco de desarrollo de PDA
YAMILE ANAYA C.	CPS-126-2023	Prestación de servicios profesionales de un abogado para que coadyuve en distintas actividades jurídicas que se susciten en el área técnica en la etapa de planeación y ejecución de proyectos en el marco de desarrollo de PDA



CATALINA FIGUERA	111-2023	Prestación de servicios de un profesional con experiencia en gestión y ejecución de proyectos enmarcados en el PDA para que apoye y asesore en distintas actividades del área técnica de aguas de Córdoba S.A E.S.P
GUILLERMO ANDRÉS MADRID CALDERON	CPS-038-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para apoyar en los diferentes actos de publicidad en distintas plataformas de información del proceso contractual y apoyar necesidades informáticas que se presenten en aguas de Córdoba SA ESP
AUDREY SOLANO ACOSTA	CPS-185-2023	Prestación de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para que realice y apoye actividades informáticas que se desarrollan en el área técnica de la empresa aguas de Córdoba SA ESP.

7. SOLICITUDES A LA GERENCIA Y ÁREA JURÍDICA – PROCESOS SANCIONATORIOS

- Mediante oficio de fecha septiembre 4 de 2022 el Área Técnica solicitó el inicio de proceso administrativo sancionatorio al contrato de obra pública N° 174 – 2022; cuyo objeto es Optimización y sectorización hidráulica de la red de acueducto del casco urbano del municipio de Valencia, departamento de Córdoba.
- Mediante oficio OF-EXT-49 de fecha 18-04-2023 el Área Técnica solicitó el inicio de proceso administrativo sancionatorio al contrato de obra pública N° 312-2022 cuyo objeto es Construcción de unidades sanitarias en la zona rural norte del municipio de Valencia Departamento de Córdoba.
- Mediante oficio OF-INT-AT-101-2023 de fecha 26-06-2023 el Área Técnica solicitó el inicio de proceso administrativo sancionatorio al contrato de obra Contrato de obra No 016 del 09 de abril de 2015 cuyo objeto es: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge, para los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada, en el departamento de Córdoba”.

8. DERECHOS DE PETICIONES, SOLICITUDES Y ENTES DE CONTROL.

El área Técnica desarrollo en este periodo ha dado respuesta a cada uno de los requerimientos realizados por la Contraloría General de la República y la Procuraduría, Alcaldías y Veedurías; con relación a contratos que se encuentran bajo su supervisión.



Igualmente, el área de Técnica brindó apoyo a las diferentes dependencias en las respuestas de los derechos de peticiones y requerimientos realizados por los entes de control, Alcaldías y particulares.

9. PLATAFORMAS

9.1 Sigebas MVCT.

El área técnica dentro de sus funciones, realizó la alimentación del Sistema de Información para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico, el cual a corte del presente informe, se encuentra actualizado.

9.2 Gesproy 3.0 SPGR.

A continuación, para su conocimiento y demás fines pertinentes relaciono estado actual de los proyectos cargados en el aplicativo GESPROY:

BPIN 2020000020002 "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" se subsanaron las alertas que presentaba y se cargó de manera correcta la ejecución del proyecto, al día de hoy no presenta alertas.

BPIN 2020236720024 "OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" se subsanaron las alertas que presentaba y se cargó de manera correcta la ejecución del proyecto, al día de hoy no presenta alertas.

BPIN 2021002230157 "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" Proyecto suspendido, no presenta alertas. En proceso de liberación de recursos por terminación anticipada motivada por fuerza mayor y caso fortuito.

BPIN 20201301010455 "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA CÓRDOBA", este proyecto se encuentra contratada la interventoría, al revisar SECOP, se evidenció que el proceso de la contratación de obra civil se suspendió, actualmente el proyecto se encuentra en reformulación en el Ministerio, siendo la encargada de dicha reformulación el Área de Planeación. Presenta Alertas.

BPIN 20201301010639 "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL NORTE DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" actualmente no presenta alertas, está en estado de ejecución.



Actualmente Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. está dentro del grupo denominado entidades ejecutoras con no adecuado desempeño en la ejecución de los proyectos financiados con recursos de regalías; y no podrá ejecutar más recursos de regalías según la medida impuesta por el DNP. Con el fin de subsanar lo anterior; se suscribió un plan de trabajo con el DNP con el objetivo de que esta medida sea revertida.

RUBEN ALBERTO ELY NORIEGA
Jefe del Área Técnica A.D.C

Apoyó en la proyección: Catalina Figueroa Muñoz, Asesora – Área Técnica.

Se anexan informes resumidos por proyectos.