



ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS Y ACLARACION DE PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA N° 009-2014

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE, PARA LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO, BUENAVISTA Y LA APARTADA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

En Montería, a los siete (07) días del mes de Enero de 2015, siendo las 10:00 AM, en las instalaciones de la sala de juntas de la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. Calle 62B N° 7-64 Barrio La Castellana, dando tramite a la asignación de riesgos y aclaración de pliegos, de acuerdo al numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012, de la Licitación Pública N° 009-2014.

Asistentes por parte de la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P

NOMBRE	CARGO
GLORIA CABRALES SOLANO	Gerente Aguas de Córdoba SA ESP
CAROLINA NADER MOHREZ	Coordinador Jurídico Aguas de Córdoba SA ESP
LUIS GABRIEL MOLINA FLOREZ	Coordinador Técnico Aguas de Córdoba SA ESP
AMAURY VERGARA LUNA	Abogado (Invitado por ser asesor en la elaboración de los documentos del proceso)
ANTONIO FERNANDEZ DE LEON	Ingeniero Civil
BEATRIZ LUGO OROZCO	Abogado para Gestión Predial
FERNANDO GONZALEZ	Asesor Procuraduría General de la Nación
CARLOS TORRES	Abogado Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico

Asistente por parte de los proponentes y terceros,

NOMBRE	REPRESENTACIÓN
FERMINA PALMA REYES	D & S S.A
IVAN MONTES OTERO	CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL
JOSE GIRALDO PEREA	CONSORCIO HIDRO 2
CARLOS PERNETT ABDALA	CONSORCIO ACUEDUCTO SAN JORGE 2014
CAMILO MERINO GIRALDO	OTEK TUBERIAS GRP
ROBERTO JAVIER GOMEZ GONZALEZ	EN REPRESENTACION PROPIA
ALFONSO MATORES PACHECO	EN REPRESENTACION PROPIA
ALFONSO PACHECO OQUENDO	CONSORCIO MEGAREDES SAN JORGE



DESARROLLO DE LA REUNIÓN DEL LICITACION PUBLICA N° 009-2014

La señora Gerente, GLORIA CABRALES SOLANO da inicio a la reunión y procede a leer el orden del día.

1. Lectura de los antecedentes la Licitación Pública N° 009-2014.
2. Registro de asistencia de los interesados, sus representantes o apoderados.
3. Verificación los poderes y/o autorizaciones de quienes se presenten en representación de terceros. Lo anterior no obsta que no pueda otorgarse en audiencia ni que pueda permitirse su participación al finalizar la misma.
4. Inicio formal a la audiencia, con la presentación de quienes interviene en representación de la entidad.
5. Asignación de los riesgos
6. Etapa de aclaración de pliegos definitivos.
7. Cierre de la reunión

1. LECTURA DE LOS ANTECEDENTES LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2014.

El señor Gerente, GLORIA CABRALES SOLANO, realiza los antecedentes acerca del proceso de licitación.

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS INTERESADOS, SUS REPRESENTANTES O APODERADOS.

Se realizó el registro de los asistentes a la audiencia

3. VERIFICACIÓN LOS PODERES Y/O AUTORIZACIONES DE QUIENES SE PRESENTEN EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS. LO ANTERIOR NO OBSTA QUE NO PUEDA OTORGARSE EN AUDIENCIA NI QUE PUEDA PERMITIRSE SU PARTICIPACIÓN AL FINALIZAR LA MISMA.

Se realizó la verificación de los asistentes a la audiencia y los poderes otorgados, cuando a ello hubo lugar.

4. INICIO FORMAL A LA AUDIENCIA, CON LA PRESENTACIÓN DE QUIENES INTERVIENE EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.

Se da inicio formal, con la intervención del representante de la Procuraduría y del VASB, explicando su labor de acompañamiento al proceso de licitación.

5. ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

N°	Clas e	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción	Pro ba bili da d	Im pac to	Valor ació n	Cate goría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento/Cont roles a ser implementados	OBSERVACION
1	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Admi nistra tivo	Incumplimiento de trámites ante autoridades gubernamentales, obtención de permisos,	3	2	5	Riesg o bajo	Contrati sta	Correcta y oportuna verificación de la normatividad legal vigente a cumplir.	ASIGNADO



N°	Clas e	Fuen te	Etap a	Tipo	Descripción	Pro ba bili da d	Im pac to	Valor ació n	Cate goría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento/Cont roles a ser implementados	OBSERVACION
					licencias autorizaciones.	0						
1A			Precontractual		DESCRIBIR DE ACUERDO A LA ETAPA DEL RIESGO (incumplimiento del CUR)					ENTIDAD		Redactar de acuerdo a la solicitud. El doctor Carlos Torres manifiesta que el riesgo 1 debe ser reasignado puesto que lo considera competencia de la entidad en cumplimiento del convenio CUR. La entidad considera que se debe aclarar lo comentado por el Dr. Torres y lo contenido en la matriz, puesto que este se refiere a la etapa de ejecución. La entidad sustenta todos los trámites realizados en aras de la consecución de estos documentos, y antes de la fecha de cierre le serán entregados al VASB. El Dr Torres reitera que estos documentos
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo Administrativo	El incumplimiento del programa de trabajo presentado con la propuesta.	3	2	5	Riesgo bajo	Contratista	Realizar una programación detallada y coherente con el tipo de obra a ejecutar, realización de seguimiento oportuno y toma de medidas adecuadas y oportunas para su cumplimiento.	ASIGNADO. Revisar la redacción para que sea un riesgo y no incumplimiento
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Administrativo	Consecución de mano de obra calificada y no calificada diferente a la exigida en el pliego de condiciones.	3	2	5	Riesgo bajo	Contratista	Sin perjuicio del personal aportado en la oferta, el contratista deberá contar con disponibilidad de un equipo de trabajo	ASIGNADO



N°	Clas e	Fuen te	Etap a	Tipo	Descripción	Pro ba bili da d	Im pac to	Valor ació n	Cate goría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento/Cont roles a ser implementados	OBSERVACION
											idóneo para la ejecución de los trabajos,	
4	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Administrativo y Económico	Daños de redes de servicios públicos afectados por las labores del contratista.	4	4	7	Riesg o alto	Contrati sta	El contratista, apoyado por la interventoría de obra, previamente al inicio de las actividades, se deberá documentar ante las empresas prestadoras de servicios públicos de las redes localizadas en las zonas de intervención, con el fin de determinar su ubicación en campo y tomar las medidas tendientes a su conservación.	ASIGNADO
5	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Administrativo y Económico	Excavaciones y daños generados por las condiciones del terreno.	4	4	7	Riesg o alto	Contrati sta	En los precios del contrato se incluye la elaboración de entibados, los cuales se deberán construir con toda la especificación necesaria para garantizar la estabilidad de las excavaciones. De igual forma el contratista deberá adoptar los métodos constructivos necesarios para mitigar las problemáticas del terreno según sus condiciones, como por ejemplo proceder a ejecutar las excavaciones en tramos cortos cuando sea necesario para garantizar la	ASIGNADO



N°	Clas e	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción	Pro babilidad	Im pacto	Valor ación	Cate goría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento/Cont roles a ser implementados	OBSERVACION
											estabilidad de las masas del suelo.	
6	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Admi nistrati vo y Econo mico	Daños a viviendas u obras públicas por acción u omisión del contratista.	4	4	7	Riesg o alto	Contrati sta	El contratista deberá adoptar las medidas necesarias y métodos constructivos adecuados para garantizar la estabilidad de la infraestructura existente en las zonas de intervención.	ASIGNADO
7	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Admi nistrati vo y Econo mico	Con ocasión a caso fortuito o fuerza mayor, la reparación, mantenimiento o reposición de obras hasta el recibo por parte de la interventoría.	4	4	6	Riesg o alto	Contrati sta (50%), Entidad (50%)	El Contratista, deberá realizar las reparaciones a las que haya lugar y velar por el buen estado de las obras hasta el momento del recibo, y cualquier daño ocasionado en el período de ejecución deberá ser asumido por el contratista.	ASIGNADO
8	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Admi nistrati vo	Falta de diligencia interinstitucional para la consecución de actos necesarios para la ejecución del contrato.	3	2	5	Riesg o bajo	Contrati sta (50%), Entidad (50%)	El Contratista deberá asegurarse de que exista coordinación interinstitucional, realizandolas las gestiones necesarias ante entidades oficiales cuando sean necesarias	ASIGNADO
9	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Admi nistrati vo	No concurrencia en los terminos previstos en el cronograma por parte del proponente adjudicado a la suscripción del contrato	3	2	5	Riesg o bajo	Contrati sta	Estricto cumplimiento por parte del Contratista de los plazos establecidos para realizar dicha actividad. En su defecto, se dará estricto cumplimiento al numeral 12 del artículo 30 de la ley	A revisar y ajustar con base a la intervención del Dr. Fernando Gonzalez asesor Procuraduria General de la Nacion y de acuerdo a los manifestado por CCE



N°	Clase	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción	Pro babilidad	Im pacto	Valor ación	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Cont roles a ser implementados	OBSERVACION
											80 de 1993	
10	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Admi nistrati vo	Afectación a terceros por responsabilidad civil: El contratista no toma precauciones ni planea debidamente las acciones propias o las de sus trabajadores frente a terceros	4	4	5	Riesg o Medio	Contrati sta	Exigir mes a mes al Contratista el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social y de ser necesario dar uso de mecanismos legales y contractuales para lograr el cumplimiento de las obligaciones contractuales	A revisar y ajustar con base a la intervención del Dr. Fernando Gonzales asesor procuraduría y Doctor Carlos Torres Asesor del Ministerio de Vivienda de acuerdo a los manifestado por CCE
11	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Regu latorio	Conflictos jurídicos y /o económicos entre integrantes del consorcio o union temporal y terceros y demás personas que contratan o trabajan para el desarrollo del proyecto	4	4	5	Riesg o Medio	Contrati sta	Exigir al contratista solucionar en el ,menor corto plazo tales divergencias utilizando los distintos mecanismo de controversia o en su defecto se utiulizaran potestades excepcionales para hacercumplir las obligaciones del contrato	ASIGNADO
12	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Regu latorio	Fallece el contratista y/o el representante legal: Fallece el contratista en calidad de persona natural o fallece el representante legal de la persona jurídica o de la persona plural.	3	4	2	Riesg o Bajo	Contrati sta	De conformidad con la ley, se solcitará el reemplazo de la representación legal si se trata de persona jurídica o de la inclusión de un nuevo miembro del organo asociado. SI es persona natural, se requerira al garante	ASIGNADO
13	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Regu latorio	Disolución de la persona jurídica: La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra	4	4	5	Riesg o Medio	Contrati sta	Se hara uso de las calusulas excepcionales para garantizar el fin perseguido	ASIGNADO



N°	Clase	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción	Pro babilidad	Im pacto	Valor ación	Cate goría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Cont roles a ser implementados	OBSERVACION
14	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Financiero	Financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no tiene los recursos propios o de crédito para continuar la ejecución del contrato estando la entidad contratante al día en los pagos que le corresponden.	2	5	5	Riesg o Medio	Contrati sta	Se requerirá al contratista para que concorra a financiar las obras con base al comportamiento de los indicadores establecidos en su oferta. De lo contrario se hará uso de las cláusulas excepcionales establecidas en la ley	ASIGNADO
15	Gene ral	Exter na	Ejecu ción	Riesg o Económico y/o Legal	Riesgo soberano o político: Aquel referente a cambios de ley, de situaciones políticas o de condiciones macroeconómicas que tengan impacto negativo en el contrato	3	2	5	Riesg o Medio	Contrati sta (50%), Entidad (50%)	Se aplicará de manera rigurosa la teoría de la imprevisibilidad, tratándose de hechos ajenos a las partes	ASIGNADO

Buscando dinámica en el desarrollo de la audiencia, se consolidará la idea y/o observación de los participantes al riesgo en cuestión y en la columna de "OBSERVACION" la decisión tomada o el tema a revisar, en procura de generar el documento definitivo.

6. ETAPA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DEFINITIVOS.

El señor ROBERTO JAVIER GOMEZ GONZALEZ EN REPRESENTACION PROPIA SOLICITA LA PALABRA Y MANIFIESTA:

- CARGAR AL PORTAL EL CUADRO DE UNIDADES Y CANTIDADES EN EXCEL.: Existen celdas que no es claro la descripción.

R/ Se revisa el documento cargado en el portal, y se harán las correcciones a las que haya lugar de acuerdo a la observación, garantizando claridad en la descripción del ítem, su unidad y su cantidad.

- LA EXPERIENCIA GENERAL SE ESTA CALIFICANDO EN SMMLV. Que SMMLV aplica. Aplica el del año 2014, año fiscal con el cual se inició el proceso.
- LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SE ESTA CALIFICANDO EN SMMLV. Que SMMLV aplica. R/ Aplica el del año 2014, año fiscal con el cual se inició el proceso.
- EN LOS PLIEGOS SE ESTABLECE LA EVALUACION DE ERRORES E INCONGRUENCIAS EN EL PRESUPUESTO Y APU, SI EL P OFICIAL PRESENTA ERRORES, QUE PASARIA R/ Se revisa el documento cargado en el portal, y se harán las correcciones a las que haya lugar de acuerdo a la observación, garantizando congruencia entre los formularios.



- SI SE BAJO LA EXPERIENCIA GENERAL DE 3PO A 2PO, PORQUE NO SE AMPLIA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 5 CONTRATOS A 10 CONTRATOS Y DE 15 A 20 AÑOS.

R/ Se dió la explicación a los asistentes de los criterios utilizados por la Entidad para establecer las experiencia general y experiencia específica.

- NO ENCONTRO EN EL PORTAL LOS APU DEL CAPITULO 3. EXISTEN ALGUNOS ANALISIS EN EL CAPITULO 5 QUE NO POSEEN RENDIMIENTOS Y ESTO ES NECESARIO PARA ELABORAR LA PROGRAMACION.

R/ Se revisa el documento cargado en el portal, y se harán las correcciones a las que haya lugar de acuerdo a la observación, garantizando congruencia entre los formularios.

- QUE LOS APU SEAN PUBLICADOS EN EXCEL Y AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LA OFERTA

R/ Esta solicitud, en cuanto a los APU, queda para revisión del comité de la licitación. El plazo para la entrega se extenderá por cinco días, con base a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012, y en la presente acta se establecerá el nuevo cronograma de la licitación.

La señora FERMINA PALMA REYES EN REPRESENTACION DE D & S S.A SOLICITA LA PALABRA Y MANIFIESTA:

- Hace lectura de oficio radicado, el 07 de Enero de 2015.
Después de ser debatido el tema en la audiencia, se dará respuesta al oficio radicado y hará parte integral de esta acta.

El señor JOSE GIRALDO PEREA EN REPRESENTACION DE CONSORCIO HIDRO 2CONSORCIO HIDRO 2LA PALABRA Y MANIFIESTA:

- DISMINUIR VALOR POFICIAL DE EXPERIENCIA ESPECIFICA Y AMPLIAR NUMERO DE CONTRATOS.

R/ Se dio respuesta anteriormente.

- ACLARAR LO REFERENTE A LA ACREDITACION DEL LABORATORIO: ES EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD O EN LOS ENSAYOS ADELANTADOS POR ELLOS.

R/ Esta solicitud queda para revisión del comité de la licitación

- LA EXIGENCIA DE LA PROGRAMACION DE OBRA SEA ELIMINADO.
R/ Fue sustentada la posición de la entidad.

- SOLICITA PLANOS DETALLADOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y ESPECIFICACIONES MAS CLARAS ACERCA DE LOS MISMOS.

R/ Esta solicitud queda para revisión del comité de la licitación



- SOLICITA AMPLIAR FECHA DE ENTREGA DE LA OFERTA DEBIDO A LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES.

R/ Esta solicitud, se decide en audiencia y el plazo para la entrega se extenderá por cinco días, con base a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012, y en la presente acta se establecerá el nuevo cronograma de la licitación es decir el plazo máximo para la entrega de propuestas es el 23 de enero de 2015.

El señor IVAN MONTES OTERO EN REPRESENTACION CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL SOLICITA LA PALABRA Y MANIFIESTA:

- EN EL GRUPO DE PROFESIONAL, AL ASESOR EN GEOTECNIA SE LE EXIGE UNA POSGRADO EN GEOTECNIA AMBIENTAL.

R/ Esta solicitud queda para revisión del comité de la licitación

- EN EL NUMERAL 6.3.2.1 LAS CONSIDERACIONES PARA ACREDITAR AL EXPERIENCIA ESPECIFICA. Aclarar lo consignado en el numeral 1 y 2.

R/ Esta solicitud queda para revisión del comité de la licitación

El señor ALFONSO PACHECO OQUENDO EN REPRESENTACION DE CONSORCIO MEGAREDES SAN JORGE SOLICITA LA PALABRA Y MANIFIESTA:

- SOLICITAR EL RETIRO DE LA PROGRAMACION DE OBRA DE LAS SOLICITUDES DEL PLIEGO.

R/ Fue respondida y sustentada la posición de la entidad

- SOLICITA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA

R/ Esta solicitud se decide en la audiencia y el plazo para la entrega se extenderá por cinco días, con base a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012, y en la presente acta se establecerá el nuevo cronograma de la licitación.

- SOLICITA SEA PUBLICADO EL CALCULO DEL AIU

R/ Fue respondida y sustentada la posición de la entidad

El señor CARLOS PERNETT ABDALA EN REPRESENTACION DE CONSORCIO ACUEDUCTO SAN JORGE 2014 SOLICITA LA PALABRA Y MANIFIESTA:

- SOLICITA SE ACLARE LOS IMPUESTOS PARA PODER CALCULAR EL AIU.

R/ Esta solicitud queda para revisión del comité de la licitación



- EN EL NUMERAL 6.4.4, ACLARAR PARA QUIEN SON LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS. SI SON SOLO AL DIRECTOR de OBRA A TODO EL PERSONAL.
R/ Esta solicitud queda para revisión del comité de la licitación
- ACLARAR LA SOLICITUD HECHA AL PROFESIONBAL EN CALIDAD.
R/ Esta solicitud queda para revisión del comité de la licitación

El DR CARLOS TORRES SOLICITA LA PALABRA Y MANIFIESTA:

- CRITERIOS MAS Estrictos A LA SOLICITUD DE EXPERIENCIA ESPECIFICA. Porque no se tomo?
R/ Esta solicitud queda para revisión del comité de la licitación

- PÓRQUE NO SE INCLUYO EL INGENIERO MECANICO EN EL GRUPÓ DE APOYO?.
R/ No fue posible por costos desfinanciación de costos

- DISMINUIR LA SOLICITUD DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA A 75% DEL PO.

R/ Fue respondida y sustentada la posición de la entidad, sin embargo la entidad estudiara el tema y dara respuesta por escrito.

- AMPLIAR EL PLAZO PARA ENTREGA DE OFERTAS.

R/ Esta solicitud, se decide en audiencia y el plazo para la entrega se extenderá por cinco días, con base a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012, y en la presente acta se establecerá el nuevo cronograma de la licitación.

El DR FERNANDO GONZALEZ SOLICITA LA PALABRA Y MANIFIESTA:

- LA PROGRAMACION ES UN TEMA DE LA EJECUCION, POR LO CUAL SE SOLICITA SE REEVALUE SU EXIGENCIA.

R/ Fue respondida y sustentada la posición de la entidad

- PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA.

R/ Esta solicitud queda para revisión del comité de la licitación

7. NUEVO CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN POR DECISION TOMADA EN LA AUDIENCIA.

Decide la entidad, el resultar conveniente y necesario, ampliar el plazo de la licitación con base a lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 del decreto 019 de 2012.



El nuevo plazo de la licitación y las demás fechas de las etapas consecuentes serán las siguientes:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS	DESDE EL 06 DE ENERO DE 2015 HASTA EL 23 DE ENERO DE 2015	Coordinación de contratación de LA ENTIDAD Publicación en la Página Web www.colombiacompra.gov.co
AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS	7 DE ENERO DE 2015 HORA: 10:00 A.M	Sala de Juntas de Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.
PLAZO MAXIMO PARA PUBLICACION DE ADENDAS.	19 DE ENERO DE 2015	Coordinación de contratación de LA ENTIDAD Publicación en la Página Web www.colombiacompra.gov.co
CIERRE Y PRESENTACION DE OFERTAS	23 DE ENERO DE 2015 HORA : 5:00 P.M	Coordinación de contratación de LA ENTIDAD Publicación en la Página Web www.colombiacompra.gov.co
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. Solicitud de Documentos Subsanables a los interesados	DEL 26 DE ENERO DE 2015 AL 06 DE FEBRERO DE 2015	Coordinación de contratación de LA ENTIDAD
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN.	DEL 9 DE FEBRERO DE 2015	Publicación en la Página Web www.colombiacompra.gov.co
TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACION PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL MISMO	DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2015.	Coordinación de contratación de LA ENTIDAD
SUBSANABILIDAD	HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2015	Presentada a la calle 62B N° 7-64, en el horario comprendido entre las 8.00 a.m. y las 4:00 p.m.
RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACION.	16 DE FEBRERO DE 2015	A través de Correo electrónico: aguasdecordobasaesp2014@gmail.com o mediante comunicación escrita presentada a la calle 62B N° 7-64, en el horario comprendido entre las 8.00 a.m. y las 4:00 p.m.
AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN	17 DE FEBRERO DE 2015 HORA: 9:00 A.M	Sala de juntas de la ENTIDAD
Plazos para actividades de perfeccionamiento, legalización y ejecución contractual		
Plazo para el perfeccionamiento	Cinco días hábiles después de la adjudicación.	Oficina jurídica PAP PDA.



ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Plazo para legalizar contrato.	Registro presupuestal: La entidad expedirá dentro de los tres días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato el correspondiente RP	Oficina financiera PAP PDA
	Póliza: Dentro de los tres días hábiles después del perfeccionamiento del contrato, el contratista deberá aportar la póliza de cumplimiento	Oficina jurídica PAP PDA
	Aprobación de Póliza: La Entidad dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la póliza de cumplimiento realizara revisión y posterior aprobación o rechazo para corrección de la misma.	Oficina jurídica PAP PDA
	Inscripción del contrato para efectos del pago de impuestos: La entidad una vez el contratista aporte la póliza de cumplimiento inscribirá el contrato en la pág. de la Gobernación del Departamento de Córdoba www.gobernaciondecordoba.gov.co	Oficina sistemas PAP PDA
	Pago de Impuestos a lugar: El contratista una vez inscrito el contrato cancelara los impuestos correspondientes derivados del contrato de Interventoría.	Oficina de rentas Gobernación de Córdoba.



ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Plazo de ejecución	Suscripción del acta de inicio: El día hábil siguiente a la culminación de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato previsto en el presente pliego y que por ley correspondan.	Oficina sistemas PAP PDA

8. CIERRE DE LA REUNIÓN

Surtida la adjudicación del proceso, el señor Gerente de la Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., procede a cerrar lo debatido en la reunión y dejando constancia de la misma, siendo las 01:50 p.m., del día siete (07) del mes de Enero de 2014 y para constancia firman.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
GLORIA CABRALES SOLANO	Gerente Aguas de Córdoba SA ESP	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
CAROLINA NADER MOHREZ	Coordinador Jurídico Aguas de Córdoba SA ESP	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
LUIS GABRIEL MOLINA FLOREZ	Coordinador Técnico Aguas de Córdoba SA ESP	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
AMAURY VERGARA LUNA	Asesor Jurídico	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
ANTONIO FERNANDEZ DE LEON	Asesor Técnico	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
BEATRIZ LUGO OROZCO	Asesor para Gestión Predial	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
FERNANDO GONZALEZ	Asesor Procuraduría General de la Nación	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
CARLOS TORRES	Abogado Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
FERMINA PALMA REYES	D & S S.A	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
IVAN MONTES OTERO	CONSORCIO	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA



	ACUEDUCTO REGIONAL	ASISTENCIA
JOSE GIRALDO PEREA	CONSORCIO HIDRO 2	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
CARLOS PERNETT ABDALA	CONSORCIO ACUEDUCTO SAN JORGE 2014	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
CAMILO MERINO GIRALDO	OTEK TUBERIAS GRP	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
ROBERTO JAVIER GOMEZ GONZALEZ	EN REPRESENTACION PROPIA	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
ALFONSO MATORES PACHECO	EN REPRESENTACION PROPIA	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA
ALFONSO PACHECO OQUENDO	CONSORCIO MEGAREDES SAN JORGE	FIRMADO EN LISTADO DE ASISTENCIA

ORIGINAL FIRMADO